

		FICHA GENERAL DE CONCESIONES 4G			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019	
		SUPERVISOR :		OCTAVIO SERRANO SUAREZ		
A. DATOS GENERALES CONCESIÓN						
CONCESIÓN		CAMBAO - MANIZALES			Nº de contrato	008 DE 2015
CONCESIONARIO		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.				
COMPOSICIÓN ACCIONARIA		ACCIONISTAS		% DE PARTICIPACION	PAIS DE ORIGEN	
		COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.		36,77%	COLOMBIA	
		ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.		31,37%	COLOMBIA	
		GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A		0,10%	COLOMBIA	
		MOTA ENIGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A - SUCURSAL COLOMBIA		25,33%	PORTUGAL	
		MOTA ENIGIL COLOMBIA S.A.S.		6,42%	PORTUGAL	
		CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S		0,01%	COLOMBIA	
DESCRIPCION DEL PROYECTO						
El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y potenciar una alternativa de movilidad que comunique de forma directa la ciudad de Manizales con el centro del país. Su configuración se plantea iniciándose en torno al Municipio de Cambao y finaliza a la altura de la Intersección de La Esperanza en el Departamento de Caldas. Para completar la funcionalidad del corredor y favorecer la movilidad se incluye el mejoramiento y la rehabilitación del corredor vial Ibagué - Mariquita - Honda.						
GENERACIÓN		CUARTA GENERACIÓN				
B. FECHAS IMPORTANTES						
Fecha de Suscripción contrato	07 de Julio 2015					
Fecha de Terminación Estimada	30 de Diciembre de 2049					
Fecha Acta de inicio	21/08/2015					
Plazo Actual Estimado de contrato(años)	34 Años					
Duración fase de preconstrucción	270 Días posteriores al perfeccionamiento del Otrosí # 6. El plazo relacionado incluye la prórroga especificada en el Otrosí # 7.					
Duración fase de construcción	30 Meses					
Duración etapa operación y mantenimiento	26 años y 6 meses					
C. VALOR DEL CONTRATO (dic/12) Millones						
Valor inicial contractual	\$ 1,147,653,421,799					
D. VALOR DE VIGENCIAS FUTURAS (Millones de pesos)						
Valor Aportes Estatales para el Periodo de Gobierno	2015	2016	2017	2018		
E. DATOS TÉCNICOS BASICOS DE LA CONCESIÓN						
Longitud Origen - Destino Concesionada (Km)	Doble Calzada Contratada (Km)	Calzada Sencilla	Rehabilitación y/o Mejoramiento(Km)	Puentes (Un)	Tuneles (Un/Km)	
256 Km			256 Km			
INFORMACIÓN GENERAL						
Las vías actuales comprendidas en el proyecto Vial "Cambao - La Esperanza - Ibagué - Honda", tienen una longitud total estimada de origen - destino de Doscientos Cincuenta y Seis (256) Km y en su recorrido atraviesa los Departamentos de Tolima y Caldas.						
F. UNIDADES FUNCIONALES						
Sector	Subsector	Longitud	Tipo de Intervención específica	Obras importantes	Observaciones	
UF1. Ibagué - Armero	Ibagué - Armero	76,90 Km	Rehabilitación y Mejoramiento	Vía en Calzada Dimensiones Ley 105/93		
UF2. Cambao - Honda	Cambao - Armero	21, 10 Km	Rehabilitación y Mejoramiento	Vía en Calzada Sencilla		
	Armero - Mariquita	28,70 Km	Rehabilitación y Mejoramiento	Vía en Calzada Sencilla Dimensiones Ley 105/93		
UF3. Armero - Murillo	Mariquita - Honda	19,00 Km	Rehabilitación y Mejoramiento	Vía en Calzada Sencilla Dimensiones Ley 105/93		
	Armero - Libano	31,90 Km	Rehabilitación	Vía en Calzada Sencilla		
	Inicio Paso Urbano Libano - Fin Paso Urbano Libano	2,70 Km	Rehabilitación	Vía existente en doble calzada y par vial en vía existente		
UF4. Paso por Murillo - Alto de Ventanas	Libano - Murillo	21,10 Km	Rehabilitación	Vía en Calzada Sencilla		
	Inicio Paso Urbano Murillo - Fin Paso Urbano Murillo	1,30 Km	Rehabilitación y Pavimentación	Par vial en vía existente		
UF5. Alto de Ventanas - La Esperanza	Murillo - Alto de Ventanas	23,40 Km	Rehabilitación y Pavimentación	Vía en calzada sencilla		
	Alto de Ventanas - Termales del Ruiz	20,20 Km	Rehabilitación y Pavimentación	Vía en calzada sencilla		
	Termales del Ruiz - La Esperanza	9,70 Km	Rehabilitación y Pavimentación	Vía en calzada sencilla		
G. NOTAS ACLARATORIAS						
H. AVANCE GENERAL DE LA CONCESIÓN						
Etapa preoperativa - Fase de Preconstrucción						
I. INTERVENTORÍA		CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015				
COMPOSICIÓN ACCIONARIA		ACCIONISTAS		% DE PARTICIPACION		
		INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.		51,00%		
		INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S		25,00%		
		CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S		24,00%		
DURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	7 años	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		\$	18.105.715.272,00	

